



**1**  
**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
 Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
PAVIMENTAÇÃO AVENIDA VALDO NUNES VIEIRA								
<b>PROponente / Tomador</b>			<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>			
			TAPEJARA	AV. VALDO NUNES VIEIRA, PROX. AO CEMITÉRIO				
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
mar-23	Não	Porto Alegre / RS		20,70%	0,00%	0,00%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/23	Parcela 1 ago/23	Parcela 2 set/23	Parcela 3 out/23	Parcela 4 nov/23	Parcela 5 dez/23	Parcela 6 jan/24	Parcela 7 fev/24	Parcela 8 mar/24
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>											
		<b>984.172,55</b>	Parcela (%)	4,24%	6,14%	38,93%	40,02%	10,66%			
			Parcela (R\$)	41.755,77	60.456,79	383.146,89	393.893,09	104.920,01			
			Acumulado (%)	4,24%	10,39%	49,32%	89,34%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	41.755,77	102.212,56	485.359,45	879.252,54	984.172,55			
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO URBANA</b>	<b>984.172,55</b>	Parcela (%)	4,24%	6,14%	38,93%	40,02%	10,66%			
			Acumulado (%)	4,24%	10,39%	49,32%	89,34%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	41.755,77	102.212,56	485.359,45	879.252,54	984.172,55			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	585,99	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	585,99							
1.2.	TERRAPLENAGEM	41.714,83	Parcela (%)	75,00%	25,00%						
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	31.286,12	41.714,83						
1.3.	MICRODRENAGEM	160.577,66	Parcela (%)	0,00%	25,00%	65,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	40.144,42	144.519,89	160.577,66				
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	707.599,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	38,00%	52,00%	10,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	38,00%	90,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	268.887,76	636.839,42	707.599,36			
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	24.276,41	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.276,41			
1.6.	DIVERSOS	49.418,30	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	9.883,66	19.767,32	29.650,98	39.534,64	49.418,30			

**Local**  
 \_\_\_\_\_  
 28 de abril de 2023  
 \_\_\_\_\_  
**Data**

**Nome:** Leonardo M. Menegaz  
**Título:** Eng. Civil  
**CREA/CAURS** 123177  
**ART/RRT:** \_\_\_\_\_