



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nº OPERAÇÃO 1 | GESTOR PREFEITURA TAPEJARA | PROGRAMA SECRETARIA DA HABITAÇÃO | AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA | OBJETO CASA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA | | | | |
| PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA TAPEJARA | | MUNICÍPIO / UF TAPEJARA RS | LOCALIDADE / ENDEREÇO TAPEJARA RS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA POPULAR | | | | |
| DATA BASE jun-23 | DESON. Sim | LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS | DESCRIÇÃO DO LOTE ITEM 02 | BDI 1 26,51% | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |

| Item | Descrição das Metas / Macroserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 01/11/23 | Parcela 1 dez/23 | Parcela 2 jan/24 | Parcela 3 fev/24 | Parcela 4 mar/24 | Parcela 5 abr/24 | Parcela 6 mai/24 | Parcela 7 jun/24 | Parcela 8 jul/24 |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE | | 95.557,59 | | Parcela (%) 34,63% Parcela (R\$) 33.096,32 Acumulado (%) 34,63% Acumulado (R\$) 33.096,32 | 41,64% 39.786,48 76,27% 72.882,80 | 23,73% 22.674,79 100,00% 95.557,59 | | | | | |
| 1. | LOCAÇÃO DE OBRA | 1.610,00 | | 100,00% 100,00% 1.610,00 | | | | | | | |
| 2. | FUNDAÇÕES | 2.736,29 | | 100,00% 100,00% 2.736,29 | | | | | | | |
| 3. | VIGAS BALDRAME | 8.374,35 | | 100,00% 100,00% 8.374,35 | | | | | | | |
| 4. | ALVENARIA | 12.459,88 | | 100,00% 100,00% 12.459,88 | | | | | | | |
| 5. | PILARES E VIGA DE AMARRAÇÃO | 4.796,75 | | 100,00% 100,00% 4.796,75 | | | | | | | |
| 6. | COBERTURA | 27.309,93 | | 0,00% 0,00% 0,00 | 100,00% 100,00% 27.309,93 | | | | | | |
| 7. | HIDROSANITÁRIO | 6.238,10 | | 50,00% 50,00% 3.119,05 | 50,00% 100,00% 6.238,10 | | | | | | |
| 8. | PAVIMENTAÇÃO | 9.391,41 | | 0,00% 0,00% 0,00 | 50,00% 50,00% 4.695,71 | 50,00% 100,00% 9.391,41 | | | | | |
| 9. | REVESTIMENTO | 8.297,94 | | 0,00% 0,00% 0,00 | 30,00% 30,00% 2.489,38 | 70,00% 100,00% 8.297,94 | | | | | |
| 10. | ELÉTRICA | 4.344,82 | | 0,00% 0,00% 0,00 | 50,00% 50,00% 2.172,41 | 50,00% 100,00% 4.344,82 | | | | | |
| 11. | ABERTURAS | 4.389,69 | | 0,00% 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00 | 100,00% 100,00% 4.389,69 | | | | | |
| 12. | ACESSÓRIOS | 1.556,99 | | 0,00% 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00 | 100,00% 100,00% 1.556,99 | | | | | |
| 13. | PINTURA | 4.051,44 | | 0,00% 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00 | 100,00% 100,00% 4.051,44 | | | | | |

Local _____
Data 28 de julho de 2023
Data _____

Nome: ANDRESSA S. BIANCHI
Titulo: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAUCAU RS A110223-0
ART/RRT: _____