



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1	<b>GESTOR</b> PREFEITURA TAPEJARA	<b>PROGRAMA</b> SECRETARIA DA HABITAÇÃO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA	<b>OBJETO</b> CASA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA				
<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA TAPEJARA		<b>MUNICÍPIO / UF</b> TAPEJARA RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> TAPEJARA RS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CASA POPULAR				
<b>DATA BASE</b> jun-23	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ITEM 10	<b>BDI 1</b> 26,51%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>98.525,82</b>		Parcela (%) 35,25% Parcela (R\$) 34.729,67 Acumulado (%) 35,25% Acumulado (R\$) 34.729,67	Parcela (%) 40,82% Parcela (R\$) 40.218,32 Acumulado (%) 76,07% Acumulado (R\$) 74.947,99	Parcela (%) 23,93% Parcela (R\$) 23.577,83 Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 98.525,82					
1.	LOCAÇÃO DE OBRA	1.610,00		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.610,00							
2.	FUNDAÇÕES	2.838,33		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 2.838,33							
3.	VIGAS BALDRAME	8.544,56		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 8.544,56							
4.	ALVENARIA	14.356,48		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 14.356,48							
5.	PILARES E VIGA DE AMARRAÇÃO	4.796,75		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 4.796,75							
6.	COBERTURA	27.324,10		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 27.324,10						
7.	HIDROSANITÁRIO	5.167,10		Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 2.583,55	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 5.167,10						
8.	PAVIMENTAÇÃO	11.002,16		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 5.501,08	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 11.002,16					
9.	REVESTIMENTO	8.790,59		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 30,00% Acumulado (%) 30,00% Acumulado (R\$) 2.637,18	Parcela (%) 70,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 8.790,59					
10.	ELÉTRICA	4.344,82		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 2.172,41	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 4.344,82					
11.	ABERTURAS	3.747,12		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 3.747,12					
12.	ACESSÓRIOS	1.556,99		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.556,99					
13.	PINTURA	4.446,82		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 4.446,82					

Local \_\_\_\_\_  
Data 28 de julho de 2023  
Data \_\_\_\_\_

Nome: ANDRESSA S. BIANCHI  
Titulo: ARQUITETA E URBANISTA  
CREA/CAUCAU RS A110223-0  
ART/RRT: \_\_\_\_\_