



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	GESTOR PREFEITURA TAPEJARA	PROGRAMA SECRETARIA DA HABITAÇÃO	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA	OBJETO CASA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA				
PROponente / TOMADOR PREFEITURA TAPEJARA		MUNICÍPIO / UF TAPEJARA RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO TAPEJARA RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA POPULAR				
DATA BASE jun-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE ITEM 12	BDI 1 26,51%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		63.155,25		Parcela (%) 37,37% Parcela (R\$) 23.601,00 Acumulado (%) 37,37% Acumulado (R\$) 23.601,00	Parcela (%) 37,52% Parcela (R\$) 23.698,71 Acumulado (%) 74,89% Acumulado (R\$) 47.299,71	Parcela (%) 25,11% Parcela (R\$) 15.855,54 Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 63.155,25					
1.	LOCAÇÃO DE OBRA	1.207,50		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.207,50							
2.	FUNDAÇÕES	1.776,26		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.776,26							
3.	VIGAS BALDRAME	5.426,94		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 5.426,94							
4.	ALVENARIA	8.410,06		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 8.410,06							
5.	PILARES E VIGA DE AMARRAÇÃO	3.954,24		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 3.954,24							
6.	COBERTURA	15.219,17		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 15.219,17						
7.	HIDROSANITÁRIO	5.651,99		Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 2.826,00	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 5.651,99						
8.	PAVIMENTAÇÃO	4.480,99		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 2.240,50	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 4.480,99					
9.	REVESTIMENTO	5.815,48		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 30,00% Acumulado (%) 30,00% Acumulado (R\$) 1.744,64	Parcela (%) 70,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 5.815,48					
10.	ELÉTRICA	3.336,82		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 1.668,41	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 3.336,82					
11.	ABERTURAS	3.747,12		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 3.747,12					
12.	ACESSÓRIOS	1.556,99		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.556,99					
13.	PINTURA	2.571,69		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 2.571,69					

Local _____
Data 28 de julho de 2023
Data _____

Nome: ANDRESSA S. BIANCHI
Titulo: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAUCAU RS A110223-0
ART/RRT: _____