



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		TAPEJARA/RS	BAIRRO 13 DE MAIO	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1		BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-23	Sim	Porto Alegre / RS	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	28,35%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/01/24	Parcela 1 fev/24	Parcela 2 mar/24	Parcela 3 abr/24	Parcela 4 mai/24	Parcela 5 jun/24	Parcela 6 jul/24	Parcela 7 ago/24	Parcela 8 set/24
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	8,31%	12,40%	10,29%	18,65%	26,50%	23,86%		
			Parcela (R\$)	21.658,50	32.325,54	26.819,75	48.619,27	69.091,12	62.196,14		
			Acumulado (%)	8,31%	20,71%	30,99%	49,64%	76,14%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	21.658,50	53.984,04	80.803,79	129.423,06	198.514,18	260.710,32		
<b>1. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS</b>			Parcela (%)	100,00%	12,40%	10,29%	18,65%	26,50%	23,86%		
			Acumulado (%)	8,31%	20,71%	30,99%	49,64%	76,14%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	21.658,50	53.984,04	80.803,79	129.423,06	198.514,18	260.710,32		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.848,27	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.848,27							
1.2.	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	6.352,90	Parcela (%)	75,00%	25,00%						
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	4.764,68	6.352,90						
1.3.	INFRAESTRUTURA	21.584,46	Parcela (%)	30,00%	70,00%						
			Acumulado (%)	30,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	6.475,34	21.584,46						
1.4.	SUPRAESTRUTURA	35.290,00	Parcela (%)	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	7.058,00	21.174,00	35.290,00				
1.5.	COBERTURA	17.035,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.517,79	17.035,58			
1.6.	REVESTIMENTOS	33.783,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	10.135,03	20.270,05	33.783,42		
1.7.	DIVISÓRIAS LEVES	6.678,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.339,07	6.678,13				
1.8.	ESQUADRIAS	30.436,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	25,00%	25,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	55,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	9.130,97	16.740,11	24.349,25	30.436,56		
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.869,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.434,84	6.652,26	8.869,68		
1.10.	DADOS E LÓGICA	3.035,82	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,91	3.035,82		
1.11.	HIDROSSANITÁRIO	934,83	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	233,71	701,12	934,83			
1.12.	PINTURA	38.461,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.230,83	38.461,66		
1.13.	CERCAMENTO	17.140,41	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	8.570,21	17.140,41						
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	39.258,60	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.629,30	39.258,60		

Local  
22 de fevereiro de 2024  
Data

Nome: Geisson Brusso  
Título: Arquiteto e Urbanista  
CREA/CAU A70225-0  
ART/RRT: SI1365899100CT001