

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA RS															
OBRA:	AVENIDA VALDO NUNES VIEIRA														
TRECHO:	SAÍDA PARA ÁGUA SANTA														
EXTENSÃO	698,59m														
ÍTEM	FASE	VALOR ORÇADO (R\$)	INCIDÊNCIA (%)	REALIZAÇÃO MENSAL											
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				CONCEDENTE	PROPONENTE	CONCEDENTE	PROPONENTE	CONCEDENTE	PROPONENTE	CONCEDENTE	PROPONENTE	CONCEDENTE	PROPONENTE	CONCEDENTE	PROPONENTE
1	TERRAPLENAGEM	96.612,22	7,58	50.194,25	46.417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAVIMENTAÇÃO	983.753,88	77,15	0,00	0,00	0,00	14.698,33	0,00	0,00	160.457,65	246.730,68	559.763,03	2.104,18	0,00	0,00
3	DRENAGEM	183.174,13	14,37	0,00	0,00	15.369,81	0,00	42.619,96	125.184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SINALIZAÇÃO	11.566,08	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,24	5.697,84
				Valores (R\$)	%	Valores (R\$)	%	Valores (R\$)	%	Valores (R\$)	%	Valores (R\$)	%	Valores (R\$)	%
	CONCEDENTE	834.272,94	65,43	50.194,25	3,94	15.369,81	1,21	42.619,96	3,34	160.457,65	12,58	559.763,03	43,90	5.868,24	0,46
	PROPONENTE	440.833,36	34,57	46.417,97	3,64	14.698,33	1,15	125.184,36	9,82	246.730,68	19,35	2.104,18	0,17	5.697,84	0,45
	TOTAIS:	1.275.106,30	100,00	96.612,22	7,58	30.068,14	2,36	167.804,32	13,16	407.188,33	31,93	561.867,21	44,06	11.566,08	0,91
Data: 16/03/2022				Resp: Viviane Maria Biasi											

VIVIANE MARIA BIASI
Engenheira Civil
CREA-RS 097.169