


CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 Cronograma Base para Licitação

 Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	GESTOR PREFEITURA TAPEJARA	PROGRAMA SECRETARIA DA HABITAÇÃO	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA	OBJETO CASA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA				
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA TAPEJARA		MUNICÍPIO / UF TAPEJARA RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO TAPEJARA RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA POPULAR				
DATA BASE abr-22	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CASA POPULAR 01	BDI 1 26.51%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/22	Parcela 1 ago/22	Parcela 2 set/22	Parcela 3 out/22	Parcela 4 nov/22	Parcela 5 dez/22	Parcela 6 jan/23	Parcela 7 fev/23	Parcela 8 mar/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		59.899,94	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	33,38% 19.995,77 33,38% 19.995,77	37,13% 22.239,99 70,51% 42.235,76	16,03% 9.599,91 86,54% 51.835,67	13,46% 8.064,27 100,00% 59.899,94				
1.	LOCAÇÃO DE OBRA	1.073,40	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.073,40							
2.	FUNDAÇÕES	1.959,76	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.959,76							
3.	VIGAS BALDRAME	4.508,10	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 4.508,10							
4.	ALVENARIA	12.454,51	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 12.454,51							
5.	PILARES E VIGA DE AMARRAÇÃO	4.054,14	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 4.054,14						
6.	COBERTURA	15.167,15	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 15.167,15						
7.	HIDROSANITÁRIO	3.018,70	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.018,70						
8.	PAVIMENTAÇÃO	4.986,65	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 4.986,65					
9.	REVESTIMENTO BANHEIRO	1.033,96	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.033,96					
10.	ELÉTRICA	3.579,30	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.579,30					
11.	ABERTURAS	4.050,07	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 4.050,07				
12.	BANHEIRO	1.146,08	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.146,08				
13.	PINTURA	2.868,12	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 2.868,12				

Local

13 de junho de 2022

Data

 Nome: LUCAS DAL BOSCO SCARIOT
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CAUCREA RS 247.915
 ART/RRT: 11951372