



CFF - CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	GESTOR PREFEITURA TAPEJARA	PROGRAMA SECRETARIA DA HABITAÇÃO	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA	OBJETO CASA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA TAPEJARA		MUNICÍPIO / UF TAPEJARA RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO TAPEJARA RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA POPULAR
DATA BASE abr-22	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CASA POPULAR 02	BDI 1 26,51%

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/22	Parcela 1 ago/22	Parcela 2 set/22	Parcela 3 out/22	Parcela 4 nov/22	Parcela 5 dez/22	Parcela 6 jan/23	Parcela 7 fev/23	Parcela 8 mar/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		83.393,13	Parcela (%) 33,81%	Parcela (R\$) 28.193,44	Parcela (%) 39,26%	Parcela (R\$) 32.737,30	Parcela (%) 14,91%	Parcela (R\$) 12.437,81	Parcela (%) 12,02%	Parcela (R\$) 10.024,58	
			Acumulado (%) 33,81%	Acumulado (R\$) 28.193,44	Acumulado (%) 73,06%	Acumulado (R\$) 60.930,74	Acumulado (%) 87,98%	Acumulado (R\$) 73.368,55	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 83.393,13	
1.	LOCAÇÃO DE OBRA	1.427,62	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 1.427,62	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 1.427,62					
2.	FUNDAÇÕES	2.735,23	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 2.735,23	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 2.735,23					
3.	VIGAS BALDRAME	6.364,07	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 6.364,07	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 6.364,07					
4.	ALVENARIA	17.666,52	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 17.666,52	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 17.666,52					
5.	PILARES E VIGA DE AMARRAÇÃO	5.417,76	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 5.417,76					
6.	COBERTURA	20.940,51	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 20.940,51					
7.	HIDROSANITÁRIO	6.379,03	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 6.379,03					
8.	PAVIMENTAÇÃO	7.191,63	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 7.191,63					
9.	REVESTIMENTO BANHEIRO	1.033,96	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 1.033,96					
10.	ELÉTRICA	4.212,22	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 4.212,22					
11.	ABERTURAS	4.813,54	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 4.813,54			
12.	BANHEIRO	1.146,08	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 1.146,08			
13.	PINTURA	4.064,96	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 4.064,96			

Local
08 de junho de 2022
Data

Nome: LUCAS DAL BOSCO SCARIOT
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREA RS 247.915
ART/RRT: 11951372