



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROponente / Tomador			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO				
			TAPEJARA	RUAS LOTEAMENTO VIDA NOVA - BAIRRO 13 DE MAIO				
APELIDO DO EMPREENDIMENTO								
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jan-23	Não	Porto Alegre / RS		20,70%	0,00%	0,00%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/23	Parcela 1 jun/23	Parcela 2 jul/23	Parcela 3 ago/23	Parcela 4 set/23	Parcela 5 out/23	Parcela 6 nov/23	Parcela 7 dez/23	Parcela 8 jan/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		2.299.895,11	Parcela (%)	7,34%	9,60%	12,16%	15,86%	16,00%	30,58%	3,70%	4,75%
			Parcela (R\$)	168.897,23	220.892,36	279.559,29	364.767,19	368.065,55	703.287,71	85.111,60	109.314,18
			Acumulado (%)	7,34%	16,95%	29,10%	44,96%	60,97%	91,55%	95,25%	100,00%
			Acumulado (R\$)	168.897,23	389.789,59	669.348,88	1.034.116,07	1.402.181,62	2.105.469,33	2.190.580,93	2.299.895,11
1.	PAVIMENTAÇÃO URBANA	2.299.895,11	Parcela (%)	7,34%	9,60%	12,16%	15,86%	16,00%	30,58%	3,70%	4,75%
			Acumulado (%)	7,34%	16,95%	29,10%	44,96%	60,97%	91,55%	95,25%	100,00%
			Acumulado (R\$)	168.897,23	389.789,59	669.348,88	1.034.116,07	1.402.181,62	2.105.469,33	2.190.580,93	2.299.895,11
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.662,20	Parcela (%)	43,09%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%
			Acumulado (%)	43,09%	51,22%	59,35%	67,48%	75,61%	83,74%	91,87%	100,00%
			Acumulado (R\$)	2.008,94	2.387,98	2.767,02	3.146,05	3.525,09	3.904,13	4.283,16	4.662,20
1.2.	MICRODRENAGEM	448.440,39	Parcela (%)	35,00%	35,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	35,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	156.954,14	313.908,27	448.440,39					
1.3.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	178.750,12	Parcela (%)	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	53.625,04	107.250,07	178.750,12				
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.040.777,73	Parcela (%)	0,00%	0,00%	3,00%	20,00%	20,00%	57,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	3,00%	23,00%	43,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	31.223,33	239.378,88	447.534,42	1.040.777,73		
1.5.	PASSEIOS	498.656,07	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	30,00%	20,00%	15,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	55,00%	75,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	49.865,61	124.664,02	274.260,84	373.992,05	448.790,46	498.656,07
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	26.300,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,13
1.7.	DIVERSOS	102.308,47	Parcela (%)	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	32,03%
			Acumulado (%)	9,71%	19,42%	29,13%	38,84%	48,55%	58,26%	67,97%	100,00%
			Acumulado (R\$)	9.934,15	19.868,30	29.802,46	39.736,61	49.670,76	59.604,91	69.539,07	102.308,47

Local _____
22 de março de 2023
Data _____

Nome: Leonardo M. Menegaz
Título: Eng. Civil
CREA/CAURRS 123177
ART/RRT: _____