



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		MUNICÍPIO / UF TAPEJARA RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO DISTRITO INDUSTRIAL AUGUSTO MENEGAZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE fev-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA	BDI 1 20,70%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/05/23	Parcela 1 jun/23	Parcela 2 jul/23	Parcela 3 ago/23	Parcela 4 set/23	Parcela 5 out/23	Parcela 6 nov/23	Parcela 7 dez/23	Parcela 8 jan/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.056.443,58		6,25%	28,90%	45,62%	19,24%				
				Parcela (R\$)	66.052,38	305.267,07	481.902,24	203.221,89			
				Acumulado (%)	6,25%	35,15%	80,76%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	66.052,38	371.319,45	853.221,69	1.056.443,58			
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ	1.056.443,58		6,25%	28,90%	45,62%	19,24%				
				Acumulado (%)	6,25%	35,15%	80,76%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	66.052,38	371.319,45	853.221,69	1.056.443,58			
1.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA	919.944,41		0,00%	30,00%	50,00%	20,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	30,00%	80,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	275.983,32	735.955,53	919.944,41			
1.2.	DRENAGEM	73.537,24		70,00%	20,00%	10,00%					
				Acumulado (%)	70,00%	90,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	51.476,07	66.183,52	73.537,24				
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.656,71		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.656,71			
1.4.	DIVERSOS	58.305,22		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
				Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	14.576,31	29.152,61	43.728,92	58.305,22			

Local _____
10 de abril de 2023
Data _____

Nome: Viviane Maria Biasi
Título: Eng. Civil
CREA/CAU CREA/RS 097.169
ART/RRT: 11374627