



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1	<b>GESTOR</b> PREFEITURA TAPEJARA	<b>PROGRAMA</b> SECRETARIA DA HABITAÇÃO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA	<b>OBJETO</b> CASA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA TAPEJARA		<b>MUNICÍPIO / UF</b> TAPEJARA RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> TAPEJARA RS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CASA POPULAR				
<b>DATA BASE</b> jun-23	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ITEM 09	<b>BDI 1</b> 26,51%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
	<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>	<b>64.770,63</b>		<b>Parcela (%)</b> <b>Parcela (R\$)</b> <b>Acumulado (%)</b> <b>Acumulado (R\$)</b>	<b>35,12%</b> <b>22.744,26</b> <b>35,12%</b> <b>22.744,26</b>	<b>36,10%</b> <b>23.384,83</b> <b>71,22%</b> <b>46.129,09</b>	<b>28,78%</b> <b>18.641,54</b> <b>100,00%</b> <b>64.770,63</b>				
1.	LOCAÇÃO DE OBRA	1.713,50		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.713,50						
2.	FUNDAÇÕES	1.302,92		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.302,92						
3.	VIGAS BALDRAME	6.273,39		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 6.273,39						
4.	ALVENARIA	9.977,84		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 9.977,84						
5.	PILARES E VIGA DE AMARRAÇÃO	6.953,21		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 3.476,61	50,00% 100,00% 6.953,21					
6.	COBERTURA	19.908,23		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 19.908,23					
7.	HIDROSANITÁRIO	5.389,43		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 5.389,43				
8.	PAVIMENTAÇÃO	4.944,59		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 4.944,59				
9.	ELÉTRICA	3.447,40		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.447,40				
10.	ABERTURAS	3.640,03		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.640,03				
11.	ACESSÓRIOS	1.220,09		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.220,09				

Local \_\_\_\_\_  
28 de julho de 2023  
Data \_\_\_\_\_

Nome: ANDRESSA S. BIANCHI  
Título: ARQUITETA E URBANISTA  
CREA/CAU CAU RS A110223-0  
ART/RRT: \_\_\_\_\_