



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	GESTOR PREFEITURA TAPEJARA	PROGRAMA SECRETARIA DA HABITAÇÃO	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA	OBJETO CASA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA				
PROponente / Tomador PREFEITURA TAPEJARA		MUNICÍPIO / UF TAPEJARA RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO TAPEJARA RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA POPULAR				
DATA BASE jun-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE ITEM 11	BDI 1 26,51%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				Parcela (%) 35,86%	53,61%	10,53%					
				Parcela (R\$) 21.174,37	31.659,09	6.218,95					
				Acumulado (%) 35,86%	89,47%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 21.174,37	52.833,46	59.052,41					
1.	LOCAÇÃO DE OBRA	710,13		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 710,13							
2.	FUNDAÇÕES	1.657,53		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 1.657,53							
3.	VIGAS BALDRAME	5.178,34		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 5.178,34							
4.	ALVENARIA	12.273,52		Parcela (%) 50,00%	50,00%						
				Acumulado (%) 50,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 6.136,76	12.273,52						
5.	PILARES E VIGA DE AMARRAÇÃO	2.596,83		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 2.596,83							
6.	COBERTURA	19.050,09		Parcela (%) 0,00%	100,00%						
				Acumulado (%) 0,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 0,00	19.050,09						
7.	HIDROSANITÁRIO	3.097,35		Parcela (%) 50,00%	50,00%						
				Acumulado (%) 50,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 1.548,68	3.097,35						
8.	PAVIMENTAÇÃO	6.692,19		Parcela (%) 50,00%	50,00%						
				Acumulado (%) 50,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 3.346,10	6.692,19						
9.	ELÉTRICA	3.154,96		Parcela (%) 0,00%	50,00%	50,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	50,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	1.577,48	3.154,96					
10.	ABERTURAS	1.424,39		Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	1.424,39					
11.	ACESSÓRIOS	171,53		Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	171,53					
12.	PINTURA	3.045,55		Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	3.045,55					

Local

28 de julho de 2023
Data

Nome: ANDRESSA S. BIANCHI
Título: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAUCAU RS A110223-0
ART/RRT: