



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	GESTOR PREFEITURA TAPEJARA	PROGRAMA SECRETARIA DA HABITAÇÃO	ACÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO	OBJETO MÓDULO SANITÁRIO				
PROponente / Tomador PREFEITURA TAPEJARA		MUNICÍPIO / UF TAPEJARA RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO TAPEJARA RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MÓDULO SANITÁRIO				
DATA BASE jun-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE ITEM 13	BDI 1 26,51%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	35,61%	41,36%	23,02%					
			Parcela (R\$)	5.983,86	6.950,57	3.868,86					
			Acumulado (%)	35,61%	76,98%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	5.983,86	12.934,43	16.803,29					
1.	FUNDAÇÕES	383,04	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	383,04							
2.	VIGAS BALDRAME	470,24	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	470,24							
3.	ALVENARIA	2.485,22	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.485,22							
4.	VIGA DE AMARRAÇÃO	461,15	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	461,15							
5.	FORRO	435,88	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	435,88						
6.	PAVIMENTAÇÃO	617,43	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	308,72	617,43						
7.	REVESTIMENTO	2.487,73	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	2.487,73						
8.	ABERTURAS	1.842,78	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	1.842,78						
9.	PINTURA	467,67	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	467,67					
10.	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	3.401,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.401,19					
11.	HIDROSANITÁRIO	2.897,61	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.448,81	2.897,61						
12.	ELÉTRICA	853,35	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	426,68	853,35						

Local
28 de julho de 2023
Data

Nome: ANDRESSA SPADER BIANCHI
Título: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU/CAU/RS A110223-0
ART/RRT: