



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROPOSTANTE / TOMADOR				PAVIMENTAÇÃO RUA DO COMÉRCIO				
MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
TAPEJARA		RUA DO COMÉRCIO						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jun-24	Não	Porto Alegre / RS		20,70%	0,00%	0,00%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/24	Parcela 1 out/24	Parcela 2 nov/24	Parcela 3 dez/24	Parcela 4 jan/25	Parcela 5 fev/25	Parcela 6 mar/25	Parcela 7 abr/25	Parcela 8 mai/25
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	12,42%	87,58%						
			Parcela (R\$)	28.743,04	202.661,66						
			Acumulado (%)	12,42%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	28.743,04	231.404,70						
1.	<b>PAVIMENTAÇÃO URBANA</b>	<b>231.404,70</b>	Parcela (%)	12,42%	87,58%						
			Acumulado (%)	12,42%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	28.743,04	231.404,70						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	175,20	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	87,60	175,20						
1.2.	TERRAPLENAGEM	6.096,69	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.096,69							
1.3.	MICRODRENAGEM	16.113,86	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	16.113,86							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	187.535,98	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	187.535,98						
1.5.	DIVERSOS	21.482,97	Parcela (%)	30,00%	70,00%						
			Acumulado (%)	30,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	6.444,89	21.482,97						

Local

02 de agosto de 2024

Data

Nome: Leonardo M. Menegaz

Título: Eng. Civil

CREA/CAUR 123177

ART/RRT: