

I
CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
 Cronograma Base para Licitação

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/02/25	Parcela 1 mar/25	Parcela 2 abr/25	Parcela 3 mai/25	Parcela 4 jun/25	Parcela 5 jul/25	Parcela 6 ago/25	Parcela 7 set/25	Parcela 8 out/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		3.661.209,89	Parcela (%)	1,91%	2,18%	9,41%	10,86%	13,95%	11,54%	9,13%	9,13%
			Parcela (R\$)	69.857,26	79.651,59	344.528,49	397.767,64	510.908,33	422.616,17	334.324,02	334.324,03
			Acumulado (%)	1,91%	4,08%	13,49%	24,36%	38,31%	49,86%	58,99%	68,12%
			Acumulado (R\$)	69.857,26	149.508,85	494.037,34	891.804,98	1.402.713,31	1.825.329,48	2.159.653,50	2.493.977,53
1.	PAVIMENTAÇÃO URBANA	3.661.209,89	Parcela (%)	1,91%	2,18%	9,41%	10,86%	13,95%	11,54%	9,13%	9,13%
			Acumulado (%)	1,91%	4,08%	13,49%	24,36%	38,31%	49,86%	58,99%	68,12%
			Acumulado (R\$)	69.857,26	149.508,85	494.037,34	891.804,98	1.402.713,31	1.825.329,48	2.159.653,50	2.493.977,53
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.020,66	Parcela (%)	60,25%	19,87%	19,88%					
			Acumulado (%)	60,25%	80,12%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.422,45	3.221,35	4.020,66					
1.2.	TERRAPLENAGEM	228.357,88	Parcela (%)	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	55,00%	85,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	57.089,47	125.596,83	194.104,20	228.357,88				
1.3.	MICRODRENAGEM	882.921,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	264.876,47	618.045,09	794.629,40	882.921,55		
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.399.842,11	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,50%	27,00%	40,50%	54,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	323.978,68	647.957,37	971.936,05	1.295.914,74
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	42.614,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	DIVERSOS	103.453,37	Parcela (%)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
			Acumulado (R\$)	10.345,34	20.690,67	31.036,01	41.381,35	51.726,69	62.072,02	72.417,36	82.762,70

Local

28 de novembro de 2024

Data

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

O / MODALIDADE

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DANILO A. STENZEL

LOCALIDADE / ENDEREÇO
RUA DANILO A. STENZEL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
20,70%	0,00%	0,00%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/02/25	Parcela 9 nov/25	Parcela 10 dez/25	Parcela 11 jan/26	Parcela 12 fev/26	Parcela 13 mar/26	Parcela 14 abr/26	Parcela 15 mai/26	Parcela 16 jun/26
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	3.661.209,89		31,02% Parcela (R\$) 1.135.579,86	0,86% Parcela (R\$) 31.652,50						
				99,14% Acumulado (R\$) 3.629.557,39	100,00% Acumulado (R\$) 3.661.209,89						
1.	PAVIMENTAÇÃO URBANA	3.661.209,89		31,02% Parcela (R\$) 1.135.579,86	0,86% Parcela (R\$) 31.652,50						
				99,14% Acumulado (R\$) 3.629.557,39	100,00% Acumulado (R\$) 3.661.209,89						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.020,66									
1.2.	TERRAPLENAGEM	228.357,88									
1.3.	MICRODRENAGEM	882.921,55									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.399.842,11		46,00%	100,00%						
				2.399.842,11							
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	42.614,32		50,00%	50,00%						
				21.307,16	42.614,32						
1.6.	DIVERSOS	103.453,37		10,00%	10,00%						
				93.108,03	103.453,37						

Local

28 de novembro de 2024

Data

Nome: Leonardo M. Menegaz

Título: Eng. Civil

CREA/CAURS 123177

ART/RRT: