



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	GESTOR PREFEITURA TAPEJARA	PROGRAMA SECRETARIA DA HABITAÇÃO	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA	OBJETO CASA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA
PROponente / Tomador PREFEITURA TAPEJARA		Município / UF TAPEJARA RS	Localidade / Endereço TAPEJARA RS	Apelido do Empreendimento CASA POPULAR
Data Base ago-21	Deson. Sim	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote CASA POPULAR	BDI 1 26,51%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/21	Parcela 1 set/21	Parcela 2 out/21	Parcela 3 nov/21	Parcela 4 dez/21	Parcela 5 jan/22	Parcela 6 fev/22	Parcela 7 mar/22	Parcela 8 abr/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		67.619,21	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	16,99% 11.488,86 16,99% 11.488,86	21,14% 14.297,16 38,13% 25.786,02	16,32% 11.036,82 54,46% 36.822,84	38,47% 26.013,03 92,93% 62.835,87	7,07% 4.783,34 100,00% 67.619,21			
1.	FUNDAÇÕES	4.832,02	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 4.832,02							
2.	VIGAS BALDRAME	6.656,84	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 6.656,84							
3.	LAJES	6.542,46	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 6.542,46						
4.	ALVENARIA	15.509,40	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 7.754,70	50,00% 100,00% 15.509,40					
5.	VIGA AMARRAÇÃO	3.282,12	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.282,12					
6.	COBERTURA	20.005,75	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 20.005,75				
7.	HIDROSANITÁRIO	2.354,95	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 2.354,95				
8.	ELÉTRICA	3.652,33	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.652,33				
9.	PISOS	164,10	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 164,10			
10.	ABERTURAS	4.619,24	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 4.619,24			

Local

29 de setembro de 2021

Data

Nome: LUCAS DAL BOSCO SCARIOT

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU CREA RS 247.915

ART/RRT: 11499593