



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	GESTOR PREFEITURA TAPEJARA	PROGRAMA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	AÇÃO / MODALIDADE REFORMA	OBJETO REVITALIZAÇÃO PAVILHÃO			
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE TAPEJARA RS		MUNICÍPIO / UF TAPEJARA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO PARQUE MUNICIPAL ÂNGELO E. DAMETTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PAVILHÃO			
DATA BASE ago-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PAVILHÃO PRINCIPAL DO PARQUE MUNICIPAL ÂNGELO EUGENIO DAMETTO				
			BDI 1 26,51%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/21	Parcela 1 dez/21	Parcela 2 jan/22	Parcela 3 fev/22	Parcela 4 mar/22	Parcela 5 abr/22	Parcela 6 mai/22	Parcela 7 jun/22	Parcela 8 jul/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		162.640,22	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	33,17% 53.951,01	26,52% 43.135,99	40,31% 65.553,22					
1.	CONCERTO COBERTURA	30.695,50	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 30.695,50							
2.	PISO DE CONCRETO INTERNO	23.255,51	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 23.255,51							
3.	PISO ENTRADA	38.513,52	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 38.513,52						
4.	TROCA VIDROS	4.622,47	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 4.622,47						
5.	PINTURA	64.261,34	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 64.261,34					
6.	ILUMINAÇÃO MASTROS	1.291,88	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.291,88					

Local
05 de outubro de 2021
Data

Nome: LUCAS DAL BOSCO SCARIOT
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREA RS 247915
ART/RRT: 11515708