

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA - RS

Obra: Ampliação da Escola Municipal Ensino Fundamental Leonel de Moura Brizola

Tipo de Obra do Empreendimento: Construção e Reforma de Edifícios

SINAPI Desonerado: Referência do Mês 09/2021

Item	Discriminação Etapa	Valor Total		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.204,19	100,00%	R\$ 12.204,19	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.204,19
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 10.600,58	100,00%	R\$ 10.600,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.600,58
3	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA	R\$ 1.435.981,47	8,00%	R\$ 114.878,52	30,00%	R\$ 430.794,44	40,00%	R\$ 574.392,59	22,00%	R\$ 315.915,92	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.435.981,47
4	ALVENARIAS	R\$ 161.369,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 16.136,98	15,00%	R\$ 24.205,47	15,00%	R\$ 24.205,47	50,00%	R\$ 80.684,90	10,00%	R\$ 16.136,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 161.369,80
5	ESQUADRIAS	R\$ 247.173,37	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	45,00%	R\$ 111.228,02	45,00%	R\$ 111.228,02	10,00%	R\$ 24.717,34	100,00%	R\$ 247.173,37
6	COBERTURA	R\$ 142.733,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 35.683,31	35,00%	R\$ 49.956,64	30,00%	R\$ 42.819,98	10,00%	R\$ 14.273,33	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 142.733,26
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 20.252,51	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 6.075,75	60,00%	R\$ 12.151,51	10,00%	R\$ 2.025,25	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 20.252,51
8	REVESTIMENTOS	R\$ 161.497,23	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 16.149,72	10,00%	R\$ 16.149,72	20,00%	R\$ 32.299,45	25,00%	R\$ 40.374,31	35,00%	R\$ 56.524,03	100,00%	R\$ 161.497,23
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 321.543,99	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 64.308,80	15,00%	R\$ 48.231,60	25,00%	R\$ 80.386,00	10,00%	R\$ 32.154,40	25,00%	R\$ 80.386,00	5,00%	R\$ 16.077,20	100,00%	R\$ 321.543,99
10	PINTURA	R\$ 94.090,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 47.045,43	50,00%	R\$ 47.045,43	100,00%	R\$ 94.090,87
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 261.850,18	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 26.185,02	20,00%	R\$ 52.370,04	30,00%	R\$ 78.555,05	15,00%	R\$ 39.277,53	25,00%	R\$ 65.462,54	100,00%	R\$ 261.850,18
12	INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONE	R\$ 19.413,91	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 1.941,39	20,00%	R\$ 3.882,78	30,00%	R\$ 5.824,17	15,00%	R\$ 2.912,09	25,00%	R\$ 4.853,48	100,00%	R\$ 19.413,91
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 94.755,70	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 9.475,57	20,00%	R\$ 18.951,14	30,00%	R\$ 28.426,71	15,00%	R\$ 14.213,36	25,00%	R\$ 23.688,93	100,00%	R\$ 94.755,70
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 16.779,63	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 1.677,96	20,00%	R\$ 3.355,93	30,00%	R\$ 5.033,89	15,00%	R\$ 2.516,94	25,00%	R\$ 4.194,91	100,00%	R\$ 16.779,63
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 31.409,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 6.281,88	80,00%	R\$ 25.127,54	100,00%	R\$ 31.409,42
16	PREVENÇÃO DE COMBATE AO	R\$ 34.395,17	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 6.879,03	20,00%	R\$ 6.879,03	20,00%	R\$ 6.879,03	40,00%	R\$ 13.758,07	100,00%	R\$ 34.395,17
17	SERRALHERIA	R\$ 77.918,39	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 77.918,39	100,00%	R\$ 77.918,39
18	ELEMENTOS DECORATIVOS DE	R\$ 153.782,20	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 153.782,20	100,00%	R\$ 153.782,20
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.241,36	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.241,36	100,00%	R\$ 2.241,36
	Totais por período	R\$ 3.299.993,23	4,17%	R\$ 137.683,29	13,05%	R\$ 430.794,44	19,84%	R\$ 654.838,36	14,71%	R\$ 485.541,72	8,13%	R\$ 268.288,25	12,91%	R\$ 425.930,85	11,56%	R\$ 381.524,90	15,62%	R\$ 515.391,42	100,00%	R\$ 3.299.993,23

Tapejara/RS, 04 de Novembro de 2021.