

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA - RS

Obra: Ampliação da Escola Municipal Ensino Fundamental Giocondo Canali

Tipo de Obra do Empreendimento: Construção e Reforma de Edifícios

SINAPI Desonerado: Referência do Mês 09/2021

Item	Discriminação Etapa	Valor Total	1° Mês		2° Mês		3° Mês		4° Mês		5° Mês		6° Mês		7° Mês		8° Mês		TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 53.787,72	100,00%	R\$ 53.787,72	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 53.787,72
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 20.408,49	100,00%	R\$ 20.408,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 20.408,49
3	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA	R\$ 1.392.127,95	8,00%	R\$ 111.370,24	30,00%	R\$ 417.638,38	40,00%	R\$ 556.851,18	22,00%	R\$ 306.268,15	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.392.127,95
4	ALVENARIAS	R\$ 138.554,48	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 13.855,45	15,00%	R\$ 20.783,17	15,00%	R\$ 20.783,17	50,00%	R\$ 69.277,24	10,00%	R\$ 13.855,45	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 138.554,48
5	ESQUADRIAS	R\$ 325.152,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	45,00%	R\$ 146.318,55	45,00%	R\$ 146.318,55	10,00%	R\$ 32.515,23	100,00%	R\$ 325.152,34
6	COBERTURA	R\$ 118.239,94	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 29.559,98	35,00%	R\$ 41.383,98	30,00%	R\$ 35.471,98	10,00%	R\$ 11.823,99	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 118.239,94
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 34.985,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 10.495,55	60,00%	R\$ 20.991,10	10,00%	R\$ 3.498,52	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 34.985,16
8	REVESTIMENTOS	R\$ 130.469,67	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 13.046,97	10,00%	R\$ 13.046,97	20,00%	R\$ 26.093,93	25,00%	R\$ 32.617,42	35,00%	R\$ 45.664,38	100,00%	R\$ 130.469,67
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 270.821,03	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 54.164,21	15,00%	R\$ 40.623,15	25,00%	R\$ 67.705,26	10,00%	R\$ 27.082,10	25,00%	R\$ 67.705,26	5,00%	R\$ 13.541,05	100,00%	R\$ 270.821,03
10	PINTURA	R\$ 88.333,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 44.166,84	50,00%	R\$ 44.166,84	100,00%	R\$ 88.333,68
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 159.841,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 15.984,17	20,00%	R\$ 31.968,34	30,00%	R\$ 47.952,50	15,00%	R\$ 23.976,25	25,00%	R\$ 39.960,42	100,00%	R\$ 159.841,68
12	INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONE	R\$ 12.651,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 1.265,15	20,00%	R\$ 2.530,30	30,00%	R\$ 3.795,45	15,00%	R\$ 1.897,73	25,00%	R\$ 3.162,88	100,00%	R\$ 12.651,50
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 71.703,93	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 7.170,39	20,00%	R\$ 14.340,79	30,00%	R\$ 21.511,18	15,00%	R\$ 10.755,59	25,00%	R\$ 17.925,98	100,00%	R\$ 71.703,93
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 12.043,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 1.204,35	20,00%	R\$ 2.408,70	30,00%	R\$ 3.613,05	15,00%	R\$ 1.806,53	25,00%	R\$ 3.010,88	100,00%	R\$ 12.043,50
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 22.928,04	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 4.585,61	80,00%	R\$ 18.342,43	100,00%	R\$ 22.928,04
16	PREVENÇÃO DE COMBATE AO INCÊNDIO	R\$ 34.168,59	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 6.833,72	20,00%	R\$ 6.833,72	20,00%	R\$ 6.833,72	40,00%	R\$ 13.667,44	100,00%	R\$ 34.168,59
17	SERRALHERIA	R\$ 83.061,07	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 83.061,07	100,00%	R\$ 83.061,07
18	ELEMENTOS DECORATIVOS DE FACHADA	R\$ 165.287,85	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 165.287,85	100,00%	R\$ 165.287,85
19	PLATAFORMA ELEVATÓRIA CABINADA	R\$ 71.593,19	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 35.796,59	50,00%	R\$ 35.796,59	100,00%	R\$ 71.593,19
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.490,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.490,40	100,00%	R\$ 2.490,40
	Totais por período	R\$ 3.208.650,20	5,78%	R\$ 185.566,44	13,02%	R\$ 417.638,38	19,47%	R\$ 624.870,83	13,91%	R\$ 446.401,04	6,92%	R\$ 221.992,31	12,20%	R\$ 391.448,23	12,53%	R\$ 402.139,52	16,16%	R\$ 518.593,44	100%	R\$ 3.208.650,20