



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO 13 DE MAIO				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		TAPEJARA/RS	RUA CORONEL GERVASIO ESQUINA COM RUA PEDRO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO 13 DE MAIO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-22	Sim	Porto Alegre / RS	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO 13 DE MAIO	26,37%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 04/10/21	Parcela 1 nov/21	Parcela 2 dez/21	Parcela 3 jan/22	Parcela 4 fev/22	Parcela 5 mar/22	Parcela 6 abr/22	Parcela 7 mai/22	Parcela 8 jun/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		486.426,14	Parcela (%)	10,73%	14,59%	28,52%	18,67%	27,49%			
			Parcela (R\$)	52.176,19	70.993,41	138.735,84	90.804,49	133.716,21			
			Acumulado (%)	10,73%	25,32%	53,84%	72,51%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	52.176,19	123.169,60	261.905,44	352.709,93	486.426,14			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.740,33	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	10.740,33							
2.	DEMOLIÇÕES	1.855,40	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.855,40							
3.	INFRAESTRUTURA	44.794,56	Parcela (%)	75,00%	25,00%						
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	33.595,92	44.794,56						
4.	SUPRAESTRUTURA	109.469,02	Parcela (%)		50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	54.734,51	109.469,02					
5.	ALVENARIAS	20.241,03	Parcela (%)	0,00%	25,00%	40,00%	35,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	65,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	5.060,26	13.156,67	20.241,03				
6.	COBERTURA	35.979,85	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.597,99	14.391,94	35.979,85			
7.	ESQUADRAIS	82.483,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	41.241,54	82.483,08				
8.	REVESTIMENTOS	107.754,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	26.938,65	53.877,29	107.754,58			
9.	PINTURAS	49.170,11	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.170,11			
10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12.385,45	Parcela (%)	25,00%	0,00%	10,00%	15,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	25,00%	25,00%	35,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	3.096,36	3.096,36	4.334,91	6.192,73	12.385,45			
11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.552,73	Parcela (%)	25,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	25,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	2.888,18	2.888,18	5.776,37	8.664,55	11.552,73			

Local

22 de abril de 2022

Data

Nome: Geisson Brusso

Título: Arquiteto e Urbanista

CREA/CAU A70225-0

ART/RRT: SI11244044I00CT001