



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR MDR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALERIANO UGHINI
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF TAPEJARA	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA VALERIANO UGHINI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
DATA BASE abr-22	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 25,59%
				BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/22	Parcela 1 ago/22	Parcela 2 set/22	Parcela 3 out/22	Parcela 4 nov/22	Parcela 5 dez/22	Parcela 6 jan/23	Parcela 7 fev/23	Parcela 8 mar/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		827.706,56	Parcela (%) Parcela (R\$)	6,81% 56.348,76	65,39% 541.202,96	27,81% 230.154,84					
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	6,81% 56.348,76	72,19% 597.551,72	100,00% 827.706,56					
1.	PAVIMENTAÇÃO URBANA	827.706,56	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	6,81% 56.348,76	65,39% 597.551,72	27,81% 230.154,84					
1.1.	MICRODRENAGEM	70.435,95	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	80,00% 70.435,95	20,00% 0,00%						
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	753.022,53	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	70,00% 527.115,77	30,00% 753.022,53					
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.248,08	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 4.248,08					

Local

31 de maio de 2022

Data

Nome: Leonardo M. Menegaz
Título: Eng. Civil
CREA/CAU RS 123177
ART/RRT:

Evanir Wolff
Prefeito
Município Tapejara/RS