


CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 Cronograma Base para Licitação

 Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
1	PREFEITURA TAPEJARA	SECRETARIA DA HABITAÇÃO	CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA	CASA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA					
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA TAPEJARA		TAPEJARA RS	TAPEJARA RS		CASA POPULAR				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-22	Sim	Porto Alegre / RS	CASA POPULAR 03		26,51%				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/22	Parcela 1 ago/22	Parcela 2 set/22	Parcela 3 out/22	Parcela 4 nov/22	Parcela 5 dez/22	Parcela 6 jan/23	Parcela 7 fev/23	Parcela 8 mar/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		88.305,10	Parcela (%)	33,30%	39,07%	16,09%	11,54%				
			Parcela (R\$)	29.407,61	34.500,89	14.205,51	10.191,09				
			Acumulado (%)	33,30%	72,37%	88,46%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	29.407,61	63.908,50	78.114,01	88.305,10				
1.	LOCAÇÃO DE OBRA	1.395,42	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.395,42							
2.	FUNDAÇÕES	2.518,14	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.518,14							
3.	VIGAS BALDRAME	6.430,19	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.430,19							
4.	ALVENARIA	19.063,86	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	19.063,86							
5.	PILARES E VIGA DE AMARRAÇÃO	4.822,30	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	4.822,30						
6.	COBERTURA	22.637,00	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	22.637,00						
7.	HIDROSANITÁRIO	7.041,59	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	7.041,59						
8.	PAVIMENTAÇÃO	8.577,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	8.577,08					
9.	REVESTIMENTO BANHEIRO	1.212,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.212,53					
10.	ELÉTRICA	4.415,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.415,90					
11.	ABERTURAS	4.813,54	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.813,54				
12.	BANHEIRO	1.146,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.146,08				
13.	PINTURA	4.231,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.231,47				

Local

08 de junho de 2022

Data

 Nome: LUCAS DAL BOSCO SCARIOT
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CAUCREA RS 247.915
 ART/RRT: 11951372