


CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 Cronograma Base para Licitação

 Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	GESTOR PREFEITURA TAPEJARA	PROGRAMA SECRETARIA DA HABITAÇÃO	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA	OBJETO CASA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA
PROponente / Tomador PREFEITURA TAPEJARA		MUNICÍPIO / UF TAPEJARA RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO TAPEJARA RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA POPULAR
DATA BASE abr-22	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CASA POPULAR 04	BDI 1 26,51%

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/22	Parcela 1 ago/22	Parcela 2 set/22	Parcela 3 out/22	Parcela 4 nov/22	Parcela 5 dez/22	Parcela 6 jan/23	Parcela 7 fev/23	Parcela 8 mar/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		98.745,95	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	34,17% 33.739,05 34,17% 33.739,05	37,27% 36.797,73 71,43% 70.536,78	16,96% 16.743,61 88,39% 87.280,39	11,61% 11.465,56 100,00% 98.745,95				
1.	LOCAÇÃO DE OBRA	1.502,76	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.502,76							
2.	FUNDAÇÕES	2.965,84	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 2.965,84							
3.	VIGAS BALDRAME	7.452,97	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 7.452,97							
4.	ALVENARIA	21.817,48	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 21.817,48							
5.	PILARES E VIGA DE AMARRAÇÃO	5.077,58	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 5.077,58						
6.	COBERTURA	25.884,02	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 25.884,02						
7.	HIDROSANITÁRIO	5.836,13	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 5.836,13						
8.	PAVIMENTAÇÃO	10.990,56	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 10.990,56					
9.	REVESTIMENTO BANHEIRO	1.139,45	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.139,45					
10.	ELÉTRICA	4.613,60	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 4.613,60					
11.	ABERTURAS	5.577,01	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 5.577,01				
12.	BANHEIRO	1.146,08	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.146,08				
13.	PINTURA	4.742,47	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 4.742,47				

Local

08 de junho de 2022

Data

 Nome: LUCAS DAL BOSCO SCARIOT
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CAU CREA RS 247.915
 ART/RRT: 11951372