

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA RS

OBRA:	AVENIDA VALDO NUNES VIEIRA
-------	----------------------------

TRECHO:	SAÍDA PARA ÁGUA SANTA
---------	-----------------------

EXTENSÃO:	698,59m
------------------	---------

ÍTEM	FASE	VALOR ORÇADO	INCIDÊNCIA	REALIZAÇÃO MENSAL											
		(R\$)	(%)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				CONCEDENTE	PROPONENTE	CONCEDENTE	PROPONENTE	CONCEDENTE	PROPONENTE	CONCEDENTE	PROPONENTE	CONCEDENTE	PROPONENTE	CONCEDENTE	PROPONENTE
1	TERRAPLENAGEM	107.501,76	8,38	13.993,62	93.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAVIMENTAÇÃO	971.332,44	75,73	0,00	0,00	0,00	15.145,43	0,00	0,00	120.277,52	226.348,64	511.204,74	98.356,11	0,00	0,00
3	DRENAGEM	191.916,33	14,96	0,00	0,00	0,00	7.163,22	178.948,26	5.804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SINALIZAÇÃO	11.833,65	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.819,49	2.014,16
				Valores (R\$)	%	Valores (R\$)	%	Valores (R\$)	%	Valores (R\$)	%	Valores (R\$)	%	Valores (R\$)	%
	CONCEDENTE	834.243,64	65,04	13.993,62	1,09	0,00	0,00	178.948,26	13,95	120.277,52	9,38	511.204,74	39,86	9.819,49	0,77
	PROPONENTE	448.340,54	34,96	93.508,14	7,29	22.308,65	1,74	5.804,84	0,45	226.348,64	17,65	98.356,11	7,67	2.014,16	0,16
	TOTAIS:	1.282.584,18	100,00	107.501,76	8,38	22.308,65	1,74	184.753,10	14,40	346.626,16	27,03	609.560,85	47,53	11.833,65	0,92

Data: / /

Resp: