

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e Serviços		MESES			
				Mês 01		Mês 02	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
Item/ Descrição							
OBJETO							
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	100,00	R\$ 145.000,00	50,00	72.500,00	50,00	72.500,00	
TOTAL			50,00	72.500,00	50,00	72.500,00	
ACUMULADO	100,00	R\$ 145.000,00	50,00	72.500,00	100,00	145.000,00	

DATA: 29/07/2022

Regina E. Chiste
Engenheiro Civil CREA RS208857
Responsável Técnica

Município de Tapejara-RS
CNPJ: 87.615.449/0001-42
Proprietário