



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				PRAÇA DO BAIRRO SÃO PAULO - LOTEAMENTO ARAL
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		TAPEJARA/RS	LOTEAMENTO ARAUCÁRIA II	PRAÇA DO BAIRRO SÃO PAULO
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1
out-22	Sim	Porto Alegre / RS	PRAÇA DO BAIRRO SÃO PAULO - LOTEAMENTO ARAUCÁRIA II	25,99%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 04/11/21	Parcela 1 dez/21	Parcela 2 jan/22	Parcela 3 fev/22	Parcela 4 mar/22	Parcela 5 abr/22	Parcela 6 mai/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		300.531,72		9,16% Parcela (R\$) 27.524,52	29,35% 88.214,67	41,14% 123.640,00	20,35% 61.152,53		
				Acumulado (%) 9,16%	38,51%	79,65%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 27.524,52	115.739,19	239.379,19	300.531,72		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.582,05		Parcela (%) 100,00%					
				Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 7.582,05					
2.	LIMPEZA DO TERRENO	818,81		Parcela (%) 100,00%					
				Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 818,81					
3.	MEIO-FIO	23.528,17		Parcela (%) 25,00%	50,00%	25,00%			
				Acumulado (%) 25,00%	75,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 5.882,04	17.646,13	23.528,17			
4.	PAVIMENTAÇÃO	61.484,46		Parcela (%) 0,00%	35,00%	35,00%	30,00%		
				Acumulado (%) 0,00%	35,00%	70,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 0,00	21.519,56	43.039,12	61.484,46		
5.	PLAYGROUND	72.756,57		Parcela (%) 0,00%	30,00%	70,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	30,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	21.826,97	72.756,57			
6.	ÁREAS DE ESTAR	76.576,77		Parcela (%) 10,00%	25,00%	30,00%	35,00%		
				Acumulado (%) 10,00%	35,00%	65,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 7.657,68	26.801,87	49.774,90	76.576,77		
7.	PINTURA	1.945,47		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	1.945,47		
8.	ILUMINAÇÃO	55.839,42		Parcela (%) 10,00%	25,00%	40,00%	25,00%		
				Acumulado (%) 10,00%	35,00%	75,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 5.583,94	19.543,80	41.879,57	55.839,42		

Local

30 de janeiro de 2023

Data

Nome: Geisson Brusso

Título: Arquiteto e Urbanista

CREA/CAUA70225-0

ART/RRT: 12759147