



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	Endereço: Localidade Caravaggio
Cliente: Município de Tapejara-RS	
Referência Preços: Mercado	Cidade: Tapejara-RS
Área: 60,00 m <sup>2</sup>	

Item/ Descrição	Empresa 01	Empresa 02	Empresa 03	PREÇO MÍNIMO
<b>OBJETO</b>				
PONTE EM CONCRETO ARMADO, CONSIDERANDO FUNDAÇÕES MOLDADAS INLOCO, E ESTRUTURA SUPERIOR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.	R\$ 145.000,00	R\$ 147.000,00	R\$ 145.276,88	<b>R\$ 145.000,00</b>

<b>TOTAL DA OBRA</b>	<b>R\$ 145.000,00</b>
----------------------	-----------------------

Obs: com base no projeto em anexo foram realizadas três cotações de preço para execução da obra, como empreitada global, considerando materiais e mão-obra, e utilizou-se o preço mínimo das três cotações.

DATA: 29/07/2022

Regina E. Chiste  
Engenheiro Civil CREA RS208857  
Responsável Técnica

Município de Tapejara-RS  
CNPJ: 87.615.449/0001-42  
Proprietário