

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
Cliente: Município de Tapejara-RS
Referência Preços: Mercado
Área: 60,00 m²

Endereço:
Cidade: Tapejara-RS

Item/ Descrição	Qtd.	Custo Unitário	Unid.	Material	Mão-de-Obra	TOTAL
FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO	18,85	R\$ 1.448,68	m³	R\$ 29.439,11	R\$ 5.196,14	R\$ 34.634,25
VIGAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	10,40	R\$ 5.145,87	m³	R\$ 57.694,32	R\$ 10.181,35	R\$ 67.875,67
LAJE PI COM CAPEAMENTO EM CONCRETO	60,00	R\$ 558,36	m²	R\$ 36.116,57	R\$ 6.373,51	R\$ 42.490,08
BDI=26,83%		TOTAL				
		R\$ 123.250,00	R\$ 21.750,00	R\$ 145.000,00		

Obs: 1) Com base no projeto em anexo foram realizadas três cotações de preço para execução da obra, como empreitada global, considerando materiais e mão-obra, e utilizou-se o preço mínimo das três cotações.

2) Dentro de cada um dos itens da planilha estão considerados todos os serviços e materiais necessários para sua execução conforme projeto e memorial descritivo.

DATA: 29/07/2022

Regina E. Chiste
Eng. Civil CREA RS208857
Responsável Técnica

Município de Tapejara-RS
CNPJ: 87.615.449/0001-42
Proprietário