



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	GESTOR PREFEITURA TAPEJARA	PROGRAMA SECRETARIA DA HABITAÇÃO	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA	OBJETO CASA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA				
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA TAPEJARA		MUNICÍPIO / UF TAPEJARA RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO TAPEJARA RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA POPULAR				
DATA BASE jun-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE ITEM 01	BDI 1 26,51%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	95.387,02		Parcela (%) 34,60% Parcela (R\$) 33.005,75 Acumulado (%) 34,60% Acumulado (R\$) 33.005,75	41,58% 39.665,13 76,19% 72.670,88	23,81% 22.716,14 100,00% 95.387,02					
1.	LOCAÇÃO DE OBRA	1.610,00		100,00% 100,00% 1.610,00							
2.	FUNDAÇÕES	2.838,33		100,00% 100,00% 2.838,33							
3.	VIGAS BALDRAME	8.544,56		100,00% 100,00% 8.544,56							
4.	ALVENARIA	12.644,27		100,00% 100,00% 12.644,27							
5.	PILARES E VIGA DE AMARRAÇÃO	4.796,75		100,00% 100,00% 4.796,75							
6.	COBERTURA	27.324,10		0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 27.324,10						
7.	HIDROSANITÁRIO	5.143,67		50,00% 50,00% 2.571,84	50,00% 100,00% 5.143,67						
8.	PAVIMENTAÇÃO	10.118,58		0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 5.059,29	50,00% 100,00% 10.118,58					
9.	REVESTIMENTO	8.458,34		0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 2.537,50	70,00% 100,00% 8.458,34					
10.	ELÉTRICA	4.344,82		0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 2.172,41	50,00% 100,00% 4.344,82					
11.	ABERTURAS	3.747,12		0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.747,12					
12.	ACESSÓRIOS	1.556,99		0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.556,99					
13.	PINTURA	4.259,49		0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 4.259,49					

Local _____
Data 28 de julho de 2023
Data _____

Nome: ANDRESSA S. BIANCHI
Título: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAUCAU RS A110223-0
ART/RRT: _____